

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන (RIDP) - 2020

2020 ජූලි 06 වන දිනට භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය

වැය ශීර්ෂය 104-02-06-06-2506

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

අනු අංකය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘති ගණන	ප්‍රතිපාදන			භෞතික ප්‍රගතිය (ව්‍යාපෘති ගණන)										වියදම (රු.මි.)	
			මුළු ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.මි.)	දැනට අනුමතකර ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.මි.)	අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.මි.)	0%-10%	11% - 30%					31 % සිට 40% දක්වා වැඩ අවසන්	41 % සිට 60% දක්වා වැඩ අවසන්	61 % සිට 80% දක්වා වැඩ අවසන්	81 % සිට 99% දක්වා වැඩ අවසන්		100% වැඩ අවසන්
						ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතින	ඇස්තමේන්තු අනුමත සහ ලන්සු ලේඛන සකස් කර ඇත	ලන්සු කැඳවීම කරඇත	ලන්සු ලැබී ඇති	කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රධානය කර ඇත							
1	මොනරාගල	21	10.40	5.05	5.35	4	3			8	1					5	
2	බඩල්කුඹුර	19	9.41	4.26	5.15	3			5	4				1		6	
3	සියඹලාණ්ඩුව	12	7.43	3.27	4.16	2	2			2						6	
4	බිබිල	4	2.18	0.88	1.30											4	1.08
5	මැදගම	5	2.97	1.34	1.63											5	1.48
6	මඩුල්ල	8	3.96	1.83	2.13	5			2							1	
7	බුත්තල	6	3.46	1.44	2.02					2	1					3	
8	වැල්ලවාය	13	6.73	2.24	4.49	2	3			5	2					1	
9	තණමල්විල	10	4.95	1.28	3.67		5			3	1					1	
10	සෙවනගල	13	6.43	1.58	4.85	10				1	2						
11	කතරගම	2	1.48	0.59	0.89		1									1	0.46
12	දිස්ත්‍රික් ක්‍රමසම්පාදන ලේකම් කාර්යාලය			0.24	0.24												
එකතුව		113	59.40	24.00	35.40	26	14	-	7	25	7	-	1	-		33	3.02